



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: (1) Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) Secretaria de Infraestrutura e Obras

EXERCÍCIO: (2) 2020
EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA: (4) 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

MODALIDADE Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO			CONTRATADO				CONTRATO				ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO/PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)			VALOR MÊDIO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	
P.L. 043/2019 Concorrência: 05/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGEM NAS RUAS GONÇALVES BARBA, RUA SANTANA E TRAVESSA GUADALUPE NO BAIRRO JARDIM IPIRANGA NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA STº ANTÃO					15.587.379/0001-55	ROSESON L G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI - CONSTRUTORA L S G	013/2020	20.01.2020	360 dias	R\$ 404.507,43	ANDAMENTO		R\$ 214.414,47		4.4.90.51	R\$ 320.980,32	R\$ 144.766,09	R\$ 320.980,32	R\$ 320.980,32	ANDAMENTO	
P.L. 076/2019 Concorrência: 05/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGEM DAS RUAS GODOFRÉDO ELZEBO (LOTE 1) BAIRRO DO CAIC, RUAS AEROLÍTIOS ELIAS FRANCISCO E SANTO ANTÃO (LOTE 1) BAIRRO CALÁ NESTE MUNICÍPIO DA VITÓRIA STº ANTÃO					09.246.118/0001-79	ANDRADE ENGENHARIA LTDA	076/2020	26.03.2020	360 dias	R\$ 788.408,23	ANDAMENTO		R\$ 144.766,09		4.4.90.51	R\$ 144.766,09	R\$ 144.766,09	R\$ 144.766,09	R\$ 144.766,09	ANDAMENTO	
P.L. 062/2019 Concorrência: 005/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGEM NAS RUAS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, AD JOSÉ, SÃO BENEITO, JOÃO BARNABÉ E RUA PROJETADA NO BAIRRO JARDIM IPIRANGA, RUAS HENRIQUE DIAS E 2ª TRAVESSA HENRIQUE DIAS NO BAIRRO DA MANUEIRA, NESTE MUNICÍPIO DA VITÓRIA STº ANTÃO					09.246.118/0001-79	ANDRADE ENGENHARIA LTDA	018/2020	31.01.2020	360 dias	R\$ 887.219,67	ANDAMENTO		R\$ 267.906,10		4.4.90.51	R\$ 373.750,98	R\$ 267.906,10	R\$ 373.750,98	R\$ 373.750,98	ANDAMENTO	
P.L. 099/2020 P.P. 007/2020	FORNECIMENTO DE COBERTORES PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS					35.250.923/0001-59	POSTO SÃO PAULO LTDA	085/2020	14.04.2020	240 dias	R\$ 487.795,14	ANDAMENTO		R\$ 52.258,21		3.3.90.30	R\$ 52.258,21	R\$ 52.258,21	R\$ 52.258,21	R\$ 52.258,21	ANDAMENTO	
P.L. 001/2020 P.P. 001/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGEM DAS RUAS: 01 NO BAIRRO DO RÁ, TV. DAS ROSAS E RUA DAS ROSAS NO BAIRRO ALTO DA BALANÇA, RUAS PROJETADAS 01,02,03 NO BAIRRO ALTO DE CIGANO E RUA BELA VISTA EM CAGANA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA STº ANTÃO.					21.198.833/0001-04	PAUBRAEAL COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA - ME	056/2020	09.03.2020	360 dias	R\$ 931.963,33	ANDAMENTO		R\$ 499.364,18		4.4.90.51	R\$ 499.364,18	R\$ 499.364,18	R\$ 499.364,18	R\$ 499.364,18	ANDAMENTO	
TOTAL													R\$ 28.366.972,23	R\$ 478.685,52	R\$ 47.812.039,41	R\$ 9.705.056,34	R\$ 47.812.039,41	R\$ 51.502.044,05				

DATA: 13/07/2020

Maria Azevedo de Andrade Filha - CPF 285.296.424-49
Analista de Gestão

Rogério Sampaio Canêjo Filho - CPF 047.329.014-68
Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos

José Aguilhon Queiroz Junior - CPF 295.116.
Prefeito