



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: (1) Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) Secretaria de Infraestrutura e Controle Urbano / Serviços Públicos

EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA: (4) 01 de JANEIRO de 2022 a 31 de MARÇO de 2022
EXERCÍCIO: (2) 2022

MODALIDADE Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVENIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	DESPESAS NO EXERCÍCIO				SITUAÇÃO
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)			VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
P.L: 076/2019 Concorrência: 006/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGE, DAS RUAS GODOFREDO EUZÉBIO (LOTE I) BAIRRO DO CAIC, RUAS AGRICULTOR ELIAS FRANCISCO E SANTO ANTÃO (LOTE IV) BAIRRO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO DA VITÓRIA STª ANTÃO					09.246.118/0001-79	ANDRADE ENGENHARIA LTDA	076/2020	26.03.2020	360 dias	R\$ 788.408,23	PARALIZADA / CONTRATO VENCIDO	1ª EXECUÇÃO 3ª EXECUÇÃO	R\$ 121.446,50		4.4.90.51	R\$ 623.337,92	R\$ 98.002,83	R\$ 623.337,92	R\$ 623.337,92	PARALIZADA / CONTRATO VENCIDO
P.L: 009/2020 P.P:007/2020	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS					35.250.923/0001-59	POSTO SÃO PAULO LTDA	001/2021	06.01.2021	90 dias	R\$ 884.441,84	CONCLUIDO	1ª EXECUÇÃO			3.3.90.30	R\$ 773.921,58	R\$ 108.504,23	R\$ 665.417,35	R\$ 665.417,35	CONCLUIDO
P.L: 092/2019 P.P:036/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGE, DAS RUAS: DOM HELDER, SEVRINO PEREIRA, NOSSA SENHORA AARECDA, COSMO ANTONIO, JOÃO LUIZ, SEVERINO CIPRIANO, JOÃO JOAQUIM E ARGEMIRO DE NASCIMENTO NO DIATRITO DE PIRITUBA NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA STª ANTÃO.					23.198.833/0001-04	PAUBRASIL COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA - ME	057/2020	09.03.2020	360 dias	R\$ 373.000,00	PARALIZADA / CONTRATO VENCIDO		R\$ 111.840,87		4.4.90.51	R\$ 289.370,99	R\$ 289.370,99	R\$ 289.370,99	R\$ 289.370,99	PARALIZADA / CONTRATO VENCIDO
P.L: 038/2020 T.P:003/2020	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DA REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO FERROVIÁRIO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO					22.583.168/0001-00	MASTERPLAN ENGENHARIA LTDA	112/2020	15.07.2020	360 dias	R\$ 105.050,00	ANDAMENTO	1ª EXECUÇÃO			4.4.90.51					ANDAMENTO
P.L: 010/2021 DISPENSA:001/2021	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICANO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO					25.356.337/0001-67	MGM COMÉRCIO E ILUMINAÇÃO EIRELI	013/2021	09.04.2021	90 dias	R\$ 414.599,34	ANDAMENTO	1ª EXECUÇÃO 2ª EXECUÇÃO	R\$ 1.243.825,22		3.3.90.39	R\$ 1.497.933,03	R\$ 382.668,46	R\$ 1.497.933,03	R\$ 1.497.933,03	ANDAMENTO
P.L: 026/2021 T.P:001/2021	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS DA 2ª ETAPA DA RUA SANTA EDWIGES ENTRE A PONTE E A PE 45, ALARGAMENTO DE PONTILHÃO E CONFECÇÃO DE GUARDAS CORPOS EM CONCRETO E FECHAMENTO COM LAJE DO CANAL NA RUA 3ª TRAVESSA MARANHÃO NO BAIRRO ALTO DO CIGANO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE					09.246.118/0001-79	ANDRADE ENGENHARIA LTDA	037/2021	15.09.2021	360 dias	R\$ 141.695,95	CONCLUIDO	1ª EXECUÇÃO	R\$ 31.002,80		4.4.90.51	R\$ 172.699,55	R\$ 35.742,19	R\$ 172.699,55	R\$ 172.699,55	CONCLUIDO
P.L: 032/2021 T.P:002/2021	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS NAS RUAS BOM PASTOR SAMARITANO COM A RUA DA CONCENTRAÇÃO E ALTO DO CÉU NO BAIRRO LUIZ GONZAGA MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE					07.360.005/0001-74	CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME	044/2021	18.10.2021	360 dias	R\$ 149.589,40	CONCLUIDO	1ª EXECUÇÃO 2ª EXECUÇÃO	R\$ 7.210,99		4.4.90.51	R\$ 154.549,76	R\$ 31.490,55	R\$ 154.549,76	R\$ 154.549,76	CONCLUIDO
P.L: DISPENSA:	EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTUA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA					42.423.153/0001-91	PRESTTO CONSULTORIA EIRELI	020/2022	15.02.2022	360 dias	R\$ 99.384,84	ANDAMENTO				3.3.90.39	R\$ 8.282,07	R\$ 8.282,07	R\$ 8.282,07	R\$ 8.282,07	ANDAMENTO
P.L: DISPENSA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE					69.893.501/0001-40	EC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	024/2022	01.03.2022	360 dias	R\$ 52.430,66	ANDAMENTO				4.4.90.51	R\$ 26.215,33	R\$ 26.215,33	R\$ 26.215,33	R\$ 26.215,33	ANDAMENTO
P.L: DISPENSA:	SERVIÇO DE PINTURA E RETELHAMENTO DO BLOCO ADMINISTRATIVO E SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL GILVANETE VIEIRA GUEDES - MAGISTERIO, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE					20.945.413/0001-56	VIANORTE LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA	021-A/2022	21.02.2022	90 dias	R\$ 27.574,40	CONCLUIDO				3.3.90.39	R\$ 27.574,40	R\$ 27.574,40	R\$ 27.574,40	R\$ 27.574,40	CONCLUIDO
P.L: 033/2021 T.P:003/2021	CONSTRUÇÃO DE 78 GAVETAS MORTUÁRIAS NO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE					40.261.643/0001-036	CONSTRUTORA SOLO PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - ME	001/2022	07.01.2022	360 dias	R\$ 124.088,63	ANDAMENTO				4.4.90.51	R\$ 111.906,36	R\$ 111.906,36	R\$ 111.906,36	R\$ 111.906,36	ANDAMENTO
P.A	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE GEOMETRIA, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO DA AVENIDA JORGE LUIZ COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,2 KM NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO					42.426.153/0001-91	PRESTTO CONSULTORIA EIRELI	083/2021	23.11.2021	360 dias	R\$ 79.997,40	ANDAMENTO				3.3.90.39	R\$ 40.154,43	R\$ 40.154,43	R\$ 40.154,43	R\$ 40.154,43	ANDAMENTO
P.A	CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS NA RUA MELO VERÇOSA E RUA ALUIZIO DE MELO XAVIER NO BAIRRO DA MATRIZ PRÓXIMO AO BECO DO CORNÉLIO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE					09.246.118/0001-79	ANDRADE ENGENHARIA LTDA	001A/2022	07.01.2022	90 dias	R\$ 31.083,93	CONCLUIDO				3.3.90.39	R\$ 30.929,14	R\$ 30.929,14	R\$ 30.929,14	R\$ 30.929,14	CONCLUIDO
P.L: 048/2021 Concorrência: 002/2021	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE, A SER IMPLANTADA NA RUA MADRE LUCILA MAGALHÃES, S/N, BAIRRO DO MAUÉS NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.					20.198.694/0001-20	C3 ENGENHARIA LTDA	082/2021	23.11.2021	210 dias	R\$ 4.404.045,27	ANDAMENTO				4.4.90.51	R\$ 2.854.530,84	R\$ 1.493.498,27	R\$ 2.854.530,84	R\$ 2.854.530,84	ANDAMENTO
P.L: 036/2021 T.P:004/2021	REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE					31.807.104/0001-36	MORAES ENGENHARIA EIRELI	084/2021	25.11.2021	360 dias	R\$ 600.296,89	ANDAMENTO	1ª execução			4.4.90.51	R\$ 516.181,96	R\$ 192.658,57	R\$ 516.181,96	R\$ 516.181,96	ANDAMENTO
P.L: 047/2021 Concorrência: 001/2021	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE, A SER IMPLANTADA NA RUA PROJETADA 01 S/N LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, BAIRRO DO LÍDIA QUEIROZ NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.					20.198.694/0001-20	C3 ENGENHARIA	080/2021	17.11.2021	210 dias	R\$ 4.418.463,90	ANDAMENTO				4.4.90.51	R\$ 1.863.935,85	R\$ 1.863.935,85	R\$ 1.863.935,85	R\$ 1.863.935,85	ANDAMENTO
													TOTAL	R\$ 10.610.513,56	R\$ 0,00		R\$ 42.681.775,59	R\$ 9.950.049,90	R\$ 42.573.271,36	R\$ 44.661.682,87	

DATA : 18/04/2022

Maria Azevedo de Andrade Filha - CPF 285.296.424-49
Analista de Gestão

Laila Duarte
Secretária de Infraestrutura e Controle Urbano

Manoel Jorge Tavares Sobrinho
Secretário de Serviços Públicos

Paulo Roberto Leite de Arruda
Prefeito