



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: (1) Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) Secretaria de Infraestrutura e Obras

EXERCÍCIO (2) 2018
EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA: (4) 01 de Outubro a 31 de Dezembro de 2018

MODALIDADE Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO					CONTRATADO					CONTRATO		ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MÊS ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO	
		Nº	CONCEDENTE	REPASSA (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)									
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
PL-051/2012 Concordância: 003/2012	Construção da Praça do PAC	0863432-85/2012	Ministério da Cultura	R\$ 1.892.512,35	R\$ 195.399,18	03.065.862/0001-90	Conserv Comercial e Engenharia Ltda	112/2012	13.08.2012	210 dias	R\$ 1.747.822,59	ANDAMENTO	6ª EXECUÇÃO/ VIGÊNCIA 7ª EXECUÇÃO/ VIGÊNCIA 8ª EXECUÇÃO/ VIGÊNCIA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 1ª EXECUÇÃO/ VIGÊNCIA 2ª EXECUÇÃO/ VIGÊNCIA 4ª EXECUÇÃO/ VIGÊNCIA	R\$ 63.941,78	R\$ 478.685,52	4.4.90.51	R\$ 53.729,50	R\$ 53.729,50	R\$ 53.729,50	R\$ 1.593.423,18	ANDAMENTO		
PL-048/2012 Concordância: 002/2012	Requalificação da Lagoa de Piributa e Pavimentação da Estrada Acesso ao Monte das Taboas	333.600-98	Ministério do Turismo	R\$ 2.437.500,00	R\$ 250.000,00	03.065.862/0001-90	Conserv Comercial e Engenharia Ltda	092/2012	28.06.2012	210 dias	R\$ 2.365.918,03	CONCLUÍDO	2ª EXECUÇÃO/ VIGÊNCIA 4ª EXECUÇÃO/ VIGÊNCIA	R\$ 309.288,85	R\$ 279.247,44	4.4.90.51	R\$ 2.182.539,91	R\$ 60.032,00	R\$ 2.182.539,91	R\$ 2.182.539,91	FALTA A CAUSA ECONÔMICA DA ATIVIDADE DE FUNCIONALIDADE DA OBRA		
PL-037/2015 T.P.: 005/2015	Construção da Quadra Coberta com Vestiário para Escola Jornalista Assis Chateaubriand	10459/2014	FNDE			02.951.248/0001-08	Ho Branco Construtora EIRELI EPP	097/2015	07.10.2015	360 dias	R\$ 690.733,14	PARALIZADA	1ª EXECUÇÃO 2ª EXECUÇÃO	R\$ 27.301,53		4.4.90.51			R\$ 367.836,30	PARALIZADA			
PL- 0452015 T.P.: 004/2015	Serviço de Reposição em Pedras Graníticas (Etapas Básicas) em Diversos Bairros da Cidade de Vitória de Santo Antão					10.589.962/0001-04	Construtora Solo Ltda - ME	062/2015	10.07.2015	180 dias	R\$ 303.910,14	CONCLUÍDA	1ª EXECUÇÃO 2ª EXECUÇÃO 4ª EXECUÇÃO			4.4.90.51			R\$ 257.698,62	CONCLUÍDO / FALTA PAGAMENTO			
PL-096/2015 Concordância: 011/2015	Construção do Ponte da Millena Sobre o Rio Tapacurá no Loteamento Edifício					22.990.537/0001-89	Sap Construtora EIRELI EPP	066/2016	21.01.2016	360 dias	R\$ 3.691.191,16	PARALIZADA	3ª EXECUÇÃO	R\$ 768.019,62		4.4.90.51			R\$ 1.453.488,62	PARALIZADA			
PL-083/2015 Concordância: 002/2015	Construção de Escola com 12 Salas e Quadra Coberta no Distrito de Piributa	22621/2013	FNDE			22.990.537/0001-89	Sap Construtora EIRELI EPP	004/2016	18.01.2016	360 dias	R\$ 3.654.139,95	ANDAMENTO	2ª EXECUÇÃO / VIGÊNCIA	R\$ 106.602,80		4.4.90.51	R\$ 577.288,39	R\$ 115.483,24	R\$ 577.288,39	R\$ 577.288,39	PARALIZADA		
PL-097/2014 Concordância: 001/2014	Serviço de Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas no Município de Vitória de Santo Antão- FEM III	181/2014	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (FEM III/2014)	R\$ 2.281.980,94	R\$ 364.132,31	00.758.756/0001-02	Construtora Ascari Ltda	154/2014	09.07.2014	360 dias	R\$ 2.733.796,85	CONCLUÍDO	3ª EXECUÇÃO/ VIGÊNCIA	R\$ 532.594,92		4.4.90.51	R\$ 2.584.301,88	R\$ 61.811,33	R\$ 2.584.301,88	R\$ 2.646.113,21	CONCLUÍDA		
PL- 017/2016 T.P.: 003/2016	Pavimentação em Pedras Graníticas no Loteamento Vale Verde					02.934.357/0001-72	Spala Nordeste Ltda	037/2016	13.04.2016	360 dias	R\$ 565.999,97	CONCLUÍDO		R\$ 140.760,71		4.4.90.51			R\$ 420.643,74	FALTA PAGAMENTO			
PL- 092/2015 T.P.: 015/2015	Reforma e Ampliação de Cinco Escolas Municipais no Perímetro Urbano no Município de Vitória de Santo Antão					12.772.426/0001-83	Hérnia Construção, Comercio e Serviços EIRELI - EPP	007/2016	21.02.2016	180 dias	R\$ 408.370,57	CONCLUÍDO	1ª EXECUÇÃO 2ª EXECUÇÃO 3ª EXECUÇÃO			4.4.90.51			R\$ 148.864,97	FALTA PAGAMENTO			
PL- 032/2016 T.P.: 005/2016	Reforma da Praça Shaga de Bragança Município de Vitória de Santo Antão					17.539.386/0001-07	Moneto Silva Contrôtor, Locação e Serviços EIRELI - EPP	053/2016	06.06.2016	180 dias	R\$ 94.594,86	CONCLUÍDO				4.4.90.51			R\$ 19.140,38	FALTA PAGAMENTO			
PL- 073/2015 Concordância: 004/2015	Construção de 2 Quadras Cobertas com Vestiário para Escola Municipal Duque de Caxias e Colégio Comercial no Município de Vitória de Santo Antão	5863/2013 e 10459/2014	FNDE			17.129.658/0001-63	Arnaiz Construções de Edifícios Ltda	030/2016	22.03.2016	360 dias	R\$ 1.286.606,71	DISTRATO				3.44.90.51			R\$ 86.368,61	DISTRATO			
PL-043/2016 T.P.: 007/2016	Pavimentação em Pedras Graníticas no loteamento Vale Lira no Bairro Jardim Piranga e Loteamento Sítio do Meio no Bairro de Leda Quares	181/2014	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (FEM - EMENDA PARLAMENTAR Nº 302/2014)	R\$ 560.000,00	R\$ 294.200,10	22.990.537/0001-89	Sap Construtora EIRELI EPP	072/2016	29.06.2016	360 dias	R\$ 854.200,10	ANDAMENTO	1ª VIGÊNCIA 2ª EXECUÇÃO			4.4.90.51	R\$ 131.413,53	R\$ 131.413,53	R\$ 131.413,53	R\$ 513.434,96	PARALIZADA		
PL-093/2015 T.P.: 016/2015	Construção da Praça Jardim Piranga no Município de Vitória de Santo Antão					07.640.020/0001-76	Construtora Ombres Ltda - ME	012/2016	03.02.2016	360 dias	R\$ 574.641,44	DISTRATO				4.4.90.51			R\$ 76.723,68	DISTRATO / NOVA LICITAÇÃO			
PL-096/2015 Concordância: 005/2015	Serviço de Limpeza Urbana deste Município					35.474.949/0001-08	Locar Saneamento Ambiental	056/2014	10.03.2017	360 dias	R\$ 13.359.371,16	ANDAMENTO	VIGÊNCIA	R\$ 2.378.620,20		3.3.90.39	R\$ 13.774.328,90	R\$ 3.893.318,09	R\$ 13.774.328,90	R\$ 30.724.876,52	ANDAMENTO		
PL-005/2018 Dispensa: 003/2018	Serviço de manutenção do Parque de Iluminação Pública do Município de Vitória de Santo Antão					01.346.561/0001-00	Vasconcelos e Santos Ltda	014/2018	30.01.2018	180 dias	R\$ 551.853,87	CONCLUÍDO				3.3.90.39	R\$ 551.853,97	R\$ 183.951,92	R\$ 551.853,97	R\$ 551.853,97	CONCLUÍDO		
PL- 048/2017 T.P.: 006/2017	Recuperação com CRUC em diversas ruas da cidade de Vitória de Santo Antão					03.608.944/0001-34	Impar Construções Ltda	048/2017	31.10.2017	360 dias	R\$ 1.058.142,82	ANDAMENTO				3.3.90.39	R\$ 818.045,31	R\$ 26.347,68	R\$ 818.045,31	R\$ 818.045,31	CONCLUÍDO		
PL- 064/2017 P.P.: 030/2017	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço Contínuo de Locação de Veículos Diversos					09.276.997/0001-81	SquadUppe Turismo e Transporte Ltda - ME	068/2018	15.08.2018	360 dias	R\$ 1.106.292,00	ANDAMENTO				3.3.90.39	R\$ 212.460,50	R\$ 212.460,50	R\$ 212.460,50	R\$ 212.460,50	ANDAMENTO		
PL-051/2018 P.P.: 016/2018	Execução dos Serviços de Manutenção do Parque de Iluminação Pública deste Município de Vitória de Santo Antão					25.275.842/0001-87	L.L.LOPES E J.F.DE HOLANDA Engenharia Ltda	088/2018	31.10.2018	360 dias	R\$ 864.300,00	ANDAMENTO				3.3.90.39	R\$ 80.358,33	R\$ 80.358,33	R\$ 80.358,33	R\$ 80.358,33	ANDAMENTO		
PL-059/2017 T.P.: 006/2017	Pavimentação e Dranagem de Diversas Ruas do Bairro Santo Amaro Nova Jd. Augusto Soares no Cajá					21.591.562/0001-27	A.D.S. CONSTRUÇÕES	029/2018	07.02.2018	360 dias	R\$ 1.125.518,32	ANDAMENTO	EXECUÇÃO	R\$ 154.943,07		4.4.90.51	R\$ 769.177,40	R\$ 194.231,04	R\$ 769.177,40	R\$ 769.177,40	ANDAMENTO		
DISPENSA - 003/2018	Elaboração de Projeto de Limpeza Urbana do Município de Vitória de Santo Antão					41.244.542/0001-97	MBU - AMBIENTAL LTDA	003/2018	30.08.2018	360 dias	R\$ 23.000,00	ANDAMENTO				3.3.90.39	R\$ 9.200,00	R\$ 9.200,00	R\$ 9.200,00	R\$ 9.200,00	ANDAMENTO		
													TOTAL	R\$ 4.476.074,48	R\$ 757.832,96		R\$ 21.744.692,11	R\$ 5.012.436,36	R\$ 21.744.692,11	R\$ 41.508.376,00			

DATA : 07/01/2019

Maria Azevedo de Andrade Filha - CPF 285.296.424-49
Analista de Gestão

Rogério Sampaio Canêjo Filho- CPF 047.329.014-68
Secretário de Infraestrutura e Obras

José Aglailson Queralvares Júnior - CPF 295.116.234-00
Prefeito