

UNIDADE (1) Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (3) Secretaria de Infraestrutura e Obras

EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (4) 01 de Outubro a 31 de Dezembro de 2017  
EXERCÍCIO (2) 2017

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	Nº	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVENIO				CONTRATO						ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALORES ACUMULADOS				SITUAÇÃO				
			Nº	CONCEDENTE	REPASSO (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO/PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO			VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	VALOR MEDIO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
P.L. 051/2012 Concorrência 003/2012		Construção do Praça do PAC	086343-85/2012	Ministério da Cultura	R\$ 1.892.512,35	R\$ 195.399,18	03.065.862/0001-90	Conserv Comercial e Engenharia Ltda	092/2012	28.06.2012	210 dias	R\$ 1.747.822,59	ANDAMENTO	2ª EXECUÇÃO / VIGÊNCIA 6ª EXECUÇÃO / VIGÊNCIA 7ª EXECUÇÃO / VIGÊNCIA 8ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL	R\$ 63.941,78	R\$ 478.685,52	4.4.90.51	R\$ 15.626,31	R\$ 15.626,31	R\$ 15.626,31	R\$ 1.555.319,59				PARALIZADA
P.L. 048/2012 Concorrência 002/2012		Requalificação de Lago de Pirubá e Pavimentação da Estrada Acesso ao Monte das Taboas	333-600-98	Ministério do Turismo	R\$ 2.437.500,00	R\$ 250.000,00	03.065.862/0001-90	Conserv Comercial e Engenharia Ltda	092/2012	28.06.2012	210 dias	R\$ 2.365.918,01	CONCLUIDO	2ª EXECUÇÃO / VIGÊNCIA 4ª EXECUÇÃO / VIGÊNCIA	R\$ 309.288,85	R\$ 279.247,44	4.4.90.51	R\$ 2.182.533,91	R\$ 60.032,00	R\$ 2.182.533,91					FALTA PAGAMENTO
P.L. 097/2015 T.P. 000/2015		Construção da Quadra Coberta com Vestiário para Escola Jornalista Assis Chateaubriand	10459/2014	FNDE			02.951.249/0001-08	Rio Branco Construtora EIRELI EPP	097/2015	07.10.2015	360 dias	R\$ 690.733,14	PARALIZADA	1ª EXECUÇÃO 2ª EXECUÇÃO	R\$ 27.303,53		4.4.90.51				R\$ 430.639,62				PARALIZADA
P.L. 045/2015 T.P. 004/2015		Serviço de Reposição em Pedras Graníticas (Tapa Buraco) em Diversos Bairros da Cidade de Vitória de Santo Antão					10.569.363/0001-04	Construtora Solo Ltda - ME	062/2015	10.07.2015	180 dias	R\$ 501.910,14	PARALIZADA	1ª EXECUÇÃO 2ª VIGÊNCIA 4ª EXECUÇÃO			4.4.90.51				R\$ 273.106,84				PARALIZADA
P.L. 096/2015 Concorrência 012/2015		Construção da Ponte da Militina sobre o Rio Tapacurá no Loteamento Consórcio					22.990.537/0001-89	Gap Construtora EIRELI EPP	066/2016	21.01.2016	360 dias	R\$ 1.691.191,16	PARALIZADA	1ª EXECUÇÃO	R\$ 780.019,62		4.4.90.51				R\$ 1.640.688,54				PARALIZADA
P.L. 096/2015 Concorrência 009/2015		Construção de Escola com 12 Salas e Quadra Coberta no Distrito de Pirubá	22621/2013	FNDE			22.990.537/0001-89	Gap Construtora EIRELI EPP	004/2016	18.01.2016	360 dias	R\$ 3.654.139,95	ANDAMENTO	2ª EXECUÇÃO / VIGÊNCIA	R\$ 100.602,80		4.4.90.51	R\$ 636.040,58	R\$ 115.483,24	R\$ 636.040,58					ANDAMENTO
P.L. 097/2014 Concorrência 001/2014		Serviços de Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas no Município de Vitória de Santo Antão (PEM III)	181/2014	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (PEM III / 2014)	R\$ 2.281.980,94	R\$ 364.112,31	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	134/2014	09.07.2014	360 dias	R\$ 2.733.796,85	CONCLUIDO	1ª EXECUÇÃO / VIGÊNCIA 3ª EXECUÇÃO / VIGÊNCIA	R\$ 532.594,92		4.4.90.51				R\$ 2.584.301,88				FALTA PAGAMENTO
P.L. 017/2016 T.P. 003/2016		Pavimentação em Pedras Graníticas no Loteamento Vale Verde					02.984.357/001-72	Spala Nordeste Ltda	037/2016	13.04.2016	360 dias	R\$ 565.999,97	CONCLUIDO	1ª EXECUÇÃO	R\$ 140.760,71		4.4.90.51				R\$ 705.610,61				FALTA PAGAMENTO
P.L. 092/2015 T.P. 015/2015		Reforma e Ampliação de Cinco Escolas Municipais no Perímetro Urbano no Município de Vitória de Santo Antão					12.272.426/0001-83	Hajisa Construção, Comércio e Serviços EIRELI - EPP	007/2016	21.01.2016	180 dias	R\$ 488.170,57	CONCLUIDO	1ª EXECUÇÃO 2ª EXECUÇÃO 3ª EXECUÇÃO			4.4.90.51				R\$ 185.298,25				FALTA PAGAMENTO
P.L. 032/2016 T.P. 005/2016		Reforma da Praça Diogo de Braga no Município de Vitória de Santo Antão					17.539.386/0001-07	Moneira Silva Comércio, Locação e Serviços EIRELI - EPP	053/2016	06.06.2016	180 dias	R\$ 94.594,86	CONCLUIDO	1ª EXECUÇÃO			4.4.90.51				R\$ 94.594,86				FALTA PAGAMENTO
P.L. 073/2015 Concorrência 008/2015		Construção de 2 Quadras Cobertas com Vestiário para Escola Municipal Duque de Caxias e Colégio Comercial no Município de Vitória de Santo Antão	5863/2013 e 10469/2014	FNDE			17.129.658/0001-63	Arrisal Construções de Edifícios Ltda	030/2016	22.03.2016	360 dias	R\$ 1.286.606,71	PARALIZADA	1ª EXECUÇÃO			3.44.90.51				R\$ 181.176,93				PARALIZADA
P.L. 043/2016 T.P. 007/2016		Pavimentação em Pedras Graníticas no Loteamento Verde Lira no Bairro Jardim Ipiranga e Loteamento Sítio do Mito no Bairro de Lúcia Queiroz	181/2014	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (PEM - EMENDA PARLAMENTAR - Nº 853/2015)	R\$ 960.000,00	R\$ 294.200,10	22.990.537/0001-89	Gap Construtora EIRELI EPP	072/2016	29.06.2016	360 dias	R\$ 854.200,10	ANDAMENTO	1ª VIGÊNCIA 2ª EXECUÇÃO			4.4.90.51				R\$ 362.021,43				ANDAMENTO
P.L. 093/2015 T.P. 016/2015		Construção da Praça Jardim Ipiranga no Município de Vitória de Santo Antão					07.640.020/0001-76	Construtora Obidense Ltda - ME	012/2016	03.02.2016	360 dias	R\$ 574.641,44	PARALIZADA/DISTRATO	1ª EXECUÇÃO			4.4.90.51				R\$ 76.723,08				PARALIZADA
P.L. 094/2013 Concorrência 010/2013		Serviço de Limpeza Urbana deste Município					35.474.949/0001-08	Locar Saneamento Ambiental	056/2014	10.03.2017	365 dias	R\$ 13.359.371,16	ANDAMENTO	1ª EXECUÇÃO	R\$ 2.023.416,00		3.3.90.39	R\$ 2.163.539,25	R\$ 1.859.169,17	R\$ 2.163.539,25	R\$ 2.163.539,25	R\$ 2.163.539,25			ANDAMENTO
P.L. 087/2015 Concorrência 010/2015		Serviço de Manutenção Preventiva, Corretiva, Cadastro, Esclarecimento e Projetos de Melhorias no Sistema de Abastecimento Público no Município de Vitória de Santo Antão					19.066.038/0001-95	Consórcio Techelua	060/2016	11.05.2017	360 dias	R\$ 2.272.096,45	CONTRATO ENCERRADO	1ª EXECUÇÃO	R\$ 378.682,74		3.3.90.39	R\$ 851.266,08	R\$ 101.042,62	R\$ 851.266,08	R\$ 851.266,08	R\$ 851.266,08			CONTRATO ENCERRADO
P.L. 015/2017 Pregão: 004/2017		Serviço de coleta, transporte e tratamento com distribuição elétrica das cinzas dos resíduos sólidos proveniente dos serviços de saúde deste Município					11.863.530/0001-80	Brazan Gestão Ambiental	06.04.2017	10.04.2017	360 dias	R\$ 178.600,00	ANDAMENTO	1ª EXECUÇÃO			3.3.90.39	R\$ 142.880,00	R\$ 71.440,00	R\$ 142.880,00	R\$ 142.880,00				ANDAMENTO
													TOTAL	R\$ 4.344.630,95	R\$ 757.832,96		R\$ 10.991.886,13	R\$ 3.222.793,34	R\$ 19.085.741,44						

DATA : 05/01/2018

Maria Azevedo de Andrade Filho - CPF 285.296.424-49  
Analista de Gestão

Rogério Sampaio Carnejo Filho - CPF 047.329.014-68  
Secretário de Infraestrutura e Obras

José Aguilsson Queravães Júnior - CPF 295.116.234-00  
Prefeito