

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Saúde de Vitória de Santo Antão)	Contrato com PC / ARP 124/2024	02908931000118 - CONSTRUTORA SBM LTDA	Concluído - Fim de vigência	programada, não programada de ambientes internos e externos das instalações integrantes de toda a estrutura física das edificações de uso da secretaria municipal de saúde e bem estar da cidade da vitória de santo antão - PE.	Hospital/P. Saúde Outros	06/08/2024 à 06/08/2025	Concluída				
Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão - (Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão)	Contrato com PC / ARP 072/2024	38120967000180 - F FRANCA & M BEZERRA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Concluído - Fim de vigência	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Hospital/P. Saúde	27/05/2024 à 24/04/2025	Concluída				
Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão - (Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão)	Contrato com PC / ARP 032/2025	38120967000180 - F FRANCA & M BEZERRA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Em execução	Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de obra de construção do prédio onde funcionará o CAPS AD na Vitória de Santo Antão-PE.	Hospital/P. Saúde	17/06/2025	Em andamento		R\$ 346,303.5200	R\$ 341,888.7700	R\$ 1,335,811.2300
Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão - (Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão)	Contrato com PC / ARP 031/2025	38120967000180 - F FRANCA & M BEZERRA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Em execução	Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de engenharia na construção do prédio onde funcionará a Unidade Básica de Saúde Matadouro, localizado na 2ª Travessa Desembargador Pedro Beltrão, S/N, Matadouro-Cajá, Zona Urbana do Município da Vitória de Santo Antão/PE.	Hospital/P. Saúde	09/06/2025	Em andamento		R\$ 337,670.1900	R\$ 332,960.5600	R\$ 1,304,898.6100
Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão - (Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão)	Contrato com PC / ARP 003/2024	02908931000118 - CONSTRUTORA SBM LTDA	Em execução	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Hospital/P. Saúde Outros	25/01/2024	Em andamento		R\$ 1,519,047.6500	R\$ 1,447,843.4900	R\$ 1,335,281.5100
Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão	Contrato com PC / ARP 97/2024	29079047000174 - PAZ ENGENHARIA LTDA	Em execução	Contratação de empresa especializada na área de engenharia para execução de muro de arrimo localizado no Cemitério são Sebastião na cidade da Vitória de Santo Antão-PE, conforme especificações e quantidades discriminadas no projeto básico.	Interv. Morro/Encostas	24/03/2025	Em andamento		R\$ 232,459.9500	R\$ 208,465.6900	R\$ 24,109.3800

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARJUDA
 Acesso em: https://eic.icep.br/ep/validarDoc?seamCodigoDocumento=bdd72f93-79ff-4d07-9652-cf5dfc9138c4



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão	Contrato com PC / ARP 60/2024	14780722000110 - B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Concluído - Fim de vigência	REQUALIFICAÇÃO DA ENCOSTA DE ACESSO AO ANEXO DA UFPE NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, conforme especificações e quantidades discriminadas no projeto básico.	Interv. Morro/Encostas	01/03/2024 à 07/02/2025	Concluída		R\$ 639,089.8800	R\$ 559,842.7300	R\$ 276,957.2100
Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão	Contrato com PC / ARP 347/2023	17363675000106 - MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Concluído - Fim de vigência	OBRAS	Praça/Parque	18/03/2024	Concluída				
Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão	Contrato com PC / ARP 346/2023	08336260000144 - BARROS & ARAÚJO ENGENHARIA LTDA	Concluído - Fim de vigência	OBRAS	Praça/Parque	05/12/2023 à 09/05/2025	Concluída		R\$ 2,064,768.7500	R\$ 1,901,483.4900	R\$ 630,387.2700
Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão	Contrato com PC / ARP 298/2024	05545366000160 - C P M CONSTRUTORA LTDA	Concluído - Rescindido	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, NOS TRECHOS 01 - VICINAL SERRA GRANDE (LADEIRA DO CUMPRIDO A ENGENHO SERRA GRANDE) - 8,00 KM E TRECHO 02: VICINAL GALILEIA (BENTO VELHO A GALILEIA) - 2,50 KM. FINANCIADAS ATRAVÉS DO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PESCA E AGROPECUÁRIA - MAPA, Nº 942154/2023. conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Termo de Referência, oriundo do Processo Licitatório nº 030/2024 - Concorrência nº 008/2024.	Estradas Vicinais	24/09/2025	Em andamento	942154/2023			
Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão	Contrato com PC / ARP 259/2024	17363675000106 - MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS, LOCALIZADO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO	Pavimentação	19/08/2024	Em andamento	943608/2023	R\$ 1,327,190.2600	R\$ 1,176,318.9600	R\$ 2,206,499.2200

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRU...
 Acesso em: https://eccc.cepe.br/ep/validadorDoc.seam?codigoDoDocumento=bdd2f93-79ff-4d07-9652-cf5dfc9138c4



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão	Contrato com PC / ARP 120/2024	08336260000144 - BARROS & ARAUJO ENGENHARIA LTDA	Em execução	PARA A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DE DR. ALVINHO, IVETE LIRA, PALMEIRAS, ALTO DO CIGANO E SANTANA, COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, FINANCIADAS ATRAVÉS DO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES Nº943608/2023/MCIDADES/CAIXA., conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Termo de Referência, oriundo do Processo Licitatório nº 015/2024 - Concorrência nº 003/2024.	Pavimentação	10/06/2024	Em andamento	954607/2023	R\$ 1,820,521.8400	R\$ 1,714,873.9000	R\$ 1,175,902.8300
Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão	Contrato com PC / ARP 119/2024	08336260000144 - BARROS & ARAUJO ENGENHARIA LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO VISTA BELA E PIRITUBA, COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRAS GRANÍTIICAS, LOCALIZADO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, FINANCIADAS ATRAVÉS DO CONVÊNIO COM O MINISTERIO DAS CIDADES Nº953063/2023/MCIDADES/CAIXA., conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Termo de Referência, oriundo do Processo Licitatório nº 014/2024 - Concorrência nº 002/2024.	Pavimentação	10/06/2024	Em andamento	953063/2023	R\$ 3,090,616.4300	R\$ 2,867,533.6800	R\$ 1,917,988.3900
Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão	Contrato com PC / ARP 111_Disp/2024	17363675000106 - MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Em execução	Contratação de empresa na área de engenharia para requalificação do acesso entre a Rua Eurico Valois e a Av. Henrique de Holanda, localizada na cidade da Vitória de Santo Antão/PE.	Outros	31/05/2024	Em andamento		R\$ 67,062.1800	R\$ 59,551.2100	R\$ 54,879.2000

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://eic.icep.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: bdd72f93-79ff-4d07-9652-cf5dfc9138c4>



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão	Contrato com PC / ARP 096/2023	24854223000184 - CONSTRUTORA SANTOS E LIMA LTDA	Em execução	OBRAS	Pavimentação	11/08/2023	Em andamento	916664/2021	R\$ 1,876,936.8700	R\$ 1,695,613.4200	R\$ 1,261,872.4500
Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão	Contrato com PC / ARP 047/2022	14780722000110 - BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	Concluído - Fim de vigência	SERVIÇO	Obra Darte	22/04/2022 à 06/06/2025	Concluída	0600675/2021	R\$ 6,670,198.9000	R\$ 5,819,189.4400	R\$ 1,262,404.6800
Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão	Contrato com PC / ARP 009FMS/2023	20852678000100 - GMAQ ALUGUEL DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA	Concluído - Fim de vigência	OBRAS	Hospital/P. Saúde	30/06/2023	Concluída				

